



Järvenpään Yhteiskoulu

JYK 2 ja JYK 3



JYK 2 vaihe uudisrakennuksen laajennus (ns. Noppa) - Rakentaminen aloitettu 6/2025

- Aikaisempi JYK 2 vaiheen hanke on palautettu valmisteluun KV 4.3.2024.
- Aikaisempi JYK 2. vaihe on jaettu investointiohjelman päivityksen yhteydessä 2 vaiheeseen:
 - vaihe 2, uudisrakennuksen laajennus
- Hankkeessa laajennetaan 2023 valmistunutta uudisrakennusta. Esitetty viereisessä kuvassa rakennus C.
- Hankkeen budjetti 3,986M€
- Rakentaminen on käynnistynyt kesäkuussa 2025




Investointiohjelmasta 2026

JYK 3 vaihe. Kansakoulunkatu 1, Kuvassa rakennus D

- Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 03.11.2025 esittää Kansakoulunkatu 1 toteutusta alkuperäisen laajemman korjauslaajuuden mukaan
- Laajan korjaushankkeen kustannusarvio on syyskuussa 2023 tehdyn laskeman mukaan
 - Yhteensä 15,5 M€
 - Vuonna 2023 laskennassa käytetty kustannusindeksi on ollut 108.
 - Tällä hetkellä ennakoidaan kustannusindeksin olevan vuoden 2026/2027 vuodenvaihteessa 108 eli sama.

Kohteeseen käytetyt varat

- Suunnitteluun ja rakennuttamisen tehtäviin on kohteessa käytetty rahaa noin 1 M€
- Huomioitavaa : Kohteen uudelleen käynnistyksestä tulee päälekkäisiä kuluja jo toteutuneiden kustannusten kanssa mm. suunnittelun, kustannuslaskennan sekä rakennuttamisen osalta. Myös mahdolliset kahdenvuoden aikana tehdyt EU tasoiset muutokset on tutkittava kohteen osalta uudelleen.
- Edellä mainitut asiat huomioiden kohteen käynnistämiseksi sekä loppuunsaattamiselle on hyvä varata tuleville vuosille 15M€.
- JYK 3 valmistuminen elokuulle 2028 edellyttää hankkeen rakentamisen käynnistymistä vielä vuoden 2026 aikana.



Investointiohjelmasta 2026

Tilanne tammikuussa 2026

- JYK peruskorjauksen hankesuunnitelman päivityksen aloituspalaveri on 26.1.2026.
- Hankesuunnitelman päivityksen vetämisestä vastaa Mestaritoiminta.
- Käyttäjät tarkistavat omalta osaltaan, että hankesuunnitelman sisältö vastaa toiminnallisia tarpeita.
- JYKiin liittyvät asiat viedään tarvittaessa nopealla tahdilla päätöksentekoon, sillä kolmas vaihe pitää olla valmis syksyllä 2028, jotta opetuksen tilat riittävät.

JYK3-prosessi

Tavoitemäärittäminen (Tilaomistus)

Hankesuunnitelman tilaaminen (Tilaomistus)

Hankesuunnitelman laadinta tavoitteiden mukaisesti (MT)

Aikataulu tekemiselle tilaomistuksen määrittämien tavoitteiden mukaisesti

Päätöksenteko: Lautakunnan kautta hallitukseen kevään 2026 aikana, tavoitteena eteneminen palveluverkkosuunnitelman yhteydessä