

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI


Yleisten alueiden rakentamiskohteet 2023

26.1.2023

Janne Arponen



Järvenpää



KARTTA VUODEN 2023 HANKKEISTA




- **Kartta julkaistaan Kaupungin karttapalvelussa**

- **Järvenpään Karttapalvelu**

[Järvenpään karttapalvelu \(arcgis.com\)](https://arcgis.com)

Karttatasot → Katu, puisto ja vesihuolto



LEPOLA IV

Lepolanväylä, Siltavahdinkatu ja LPA-alueet sekä Lepola IV alueen kunnallistekniikka on pääosin rakennettu vuosina 2020 - 2022.

v. 2023 toteutetaan loput asfaltoinnit, kiveykset sekä viheralueet, joita ei ole päästy rakentamaan alueen muun rakentamisen keskeneräisyyden johdosta.

AINOLAN ALUEKESKUS

Alueen rakentaminen ajoittuu vuosille 2022-2025.

Vaiheen 1 kadut ja vesihuolto rakennetaan 2022-2023
Päällysteet ja viimeistelyt alueen muun rakentamisen etenemisen mukaisesti v. 2023 - 2024


- Iitalaulunkuja,
- Viulukonserttonkatu ja -kuja

Vaiheen 2 suunnittelu vuoden 2023 aikana.

Rakentaminen v. 2023 – 2024.



- Viulukonserttonkadun eteläosa
- Kevätlaulun kuja
- Kesälaulukuja


Rataan rajautuvat rakenteet ja alikulku toteutetaan yhteistyössä Väylän hankkeen kanssa v. 2022 - 2027



PASILA-RIIHIMÄKI LISÄRAIDE 2. VAIHE

- Yleiset alueet radan lähellä sovitetaan yhteen laiturialueiden kanssa.
- Liittyy Ainolan aluekeskuksen rakentamiseen
- Koko vaihe kaksi valmiina 2027-2028





HELSINGINTIE JA SIBELIUKSENKATU (kävelykatu)

Bulevardikortteli

Korttelin kiinteistöjen rakentaminen on käynnissä:

- YIT korttelin rakentaja

Korttelia ympäröivien katujen ja vesihuollon rakentaminen on aloitettu keväällä 2022.

Katujen valmistumista ajoitettu kiinteistöjen valmistumisen mukaisesti.

VAIHE I

- Helsingintien rakentaminen valmiiksi 2022
- Ahomaanraitin rakentaminen valmiiksi 2022

VAIHE II

- Kävelykadun ja Ahomaanraitin katulämmitys sekä lopulliset katujen pintarakenteet 2023
- Pikku-Kallenpuisto 2023


LEHMUSTIEN PIENTALOTONTIT

Haarajoki

Uusi pientaloalue.

Katujen ja vesihuollon
rakentaminen sekä meluseinä
Lahdentienvastaiselle sivulle


- Näretie
- Tiikkikatu
- Tiikkikuja
- Akaasiakuja
- Närepuisto



KUUSELANKATU

Katujen ja vesihuollon saneeraus

- Kuuselankatu
- Sysikuja
- Havukuja
- Jäkälätie



VALOVIRRANKATU


Kadun ja vesihuollon saneeraus / uudelleen rakentaminen

- Mahdollistaa korttelin muun rakentamisen



KATUJEN JA VESIHUOLLON PERUSKORJAUS

- Kinnarin alue vaihe 4 viimeistelyt
 - Puistotie (viimeistelyt)
 - Kiviojantie
 - Pykälistöntie
- Kaakkolan vesihuoltosaneeraus
 - Lepikonrannantie (viimeistelyt)
 - Koivurannantie (viimeistelyt)
 - Pajurannantie





Rakentamiskohteet 2023

Rakennuttajapäällikkö Janne Arponen p. 040 315 2867

Urakoitavat kohteet:

Projektipäällikkö Johan Nygård p. 040 315 3510

Omajohtoinen rakentaminen

Työpäällikkö Jouni Korkeamäki p. 040 315 3589