

Mestaritoiminta Oy			
Masuerätaulukko kansakoulunkatu 3, JYK laajennus			
1	Kesäkuu 2025		532 876,00 €
2	Heinäkuu 2025		645 780,00 €
3	Elokuu 2025		454 780,00 €
4	Syyskuu 2025		300 780,00 €
5	Lokakuu 2025		210 780,00 €
6	Marraskuu 2025		185 780,00 €
7	Joulukuu 2025		179 780,00 €
8	Tammikuu 2026		115 100,00 €
9	Helmikuu 2026		104 780,00 €
10	Maaliskuu 2026		154 780,00 €
11	Huhtikuu 2026		105 860,00 €
12	Toukokuu 2026		331 110,00 €
13	Kesäkuu 2026		21 710,00 €
14	Heinäkuu 2026	Hankkeen tasaus toteutuneiden kustannusten mukaan	
		Yhteensä	3 343 896,00 €

Riskivarausta puretaan maksuerinä sen mukaan kun sitä tarvitaan. kts maksueriin kuulumattomat kokonaisuudet.

Moduulikoulun muutoksen varaus laskutetaan siinä vaiheessa kun toteutus päätetään aloittaa.

Maksueriin kuulumattomat kokonaisuudet	
Käyttämätön riskivaraus	163 000
Ennuste käyttäjät	26640
Toteutunut vuoden 2024 loppuun rakennuttaminen	34855
Toteutunut vuoden 2024 loppuun suunnittelu	179372
Takuuaika	50074
Käyttäjän kulut 2024 loppuun	1979
Rakentamisen valmistelun kulut	22060
Kameravalvonta	13660
tasaus	464
Moduulimuutokset	150 000
Yhteensä	642 104