Mankalan koulun peruskorjaus	
Laadunvalvontamatriisi 30.4.2026	

MESTARITOIMINTA OY

Työvaihe, työvaiheen numero ja nimi	TESU	Aloituspalaveri	Mestan vastaanotto	Malliasennustarkastus	Osakohteen tarkastus	Työvaiheen vastaanotto	CE-dokumentit	Dokumentit	Status
0 Rakentamisen valmistelu ja viranomaisasiat									
01 Rakennusvalvonnan aloituskokous									
02 KVV / IV aloituskokous									
03 Laadunhallintasuunnitelma									
04 Rakennuspaikan ja korkeusaseman merkintä, sijaintikatselmus									
05 Pohjakatselmus									
06 Pohjaviemäreiden viranomaistarkastus ja kuvaus									
07 Perustuskatselmus									
08 Moduuli / elementtiasennus-suunnitelma ja lähtötietokatselmus									
09 Kantavien rakenteiden laatusuunnitelmat liitteineen									
010 Kosteudenhallinta-suunnitelma ja kosteusmittaukset									
011 Rakennekatselmus									
1 Maa- ja pohjarakennus									
1000 Maanrakennustyöt									
1011 Raivaus ja purku									
1032 Louhinta									
1043 Paalutus									

1051 Salaojat									
1052 Viemärit ja kaivot									
1054 Vesijohdot									
1063 Alapohjan alustäyttö									
1065 Täyttö rakennusalueella									
1071 Nurmikot ja istutukset									
1083 Urheilu- ja leikkivarusteet									
1800 Aidat									
2 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet									
2021 Anturoiden muottityöt ja raudoitus									
2001 Anturoiden betonointi									
2022 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit									
2002 Perusmuurien, peruspilareiden ja peruspalkien betonointi									
2026 Maanvarainen laatta VSS									
2027 Ulkopuolinen routa- ja vedeneristys									
3 Runko- ja vesikattorakenteet									
3032 Moduuli / elementtiasennus									
3035 Väestösuojarakenteet									
3037 Vesikaton puutyöt									
3038 Huopakate									
3038 Peltikate									
3039 Puupalkit									
3087 Kaatolattiatyöt (talotehtaan omavalvonta)									

4 Täydentävät rakenteet									
4010 Ikkunat									
4444 Metalli-ikkunat									
4043 Ovet									
4443 Ulko-ovet									
4444 Metalliovet									
4045 Alakatot									
4045 Kevyet väliseinät (talotehtaan omavalvonta)									
4046 Erityisväliseinät ja jakoseinät									
4047 Kaiteet, hoitotasot ja hoitosillat									
4048 Hormi ja piiput									
5 Pintarakenteet									
5052 Listoitus									
5053 Lattian pintabetonityöt									
5054 Tasoitus									
5058 Maalaus									
5055 Julkisivurappaus									
5056 Parketti ja laminaattityöt									
5057 Mattotyöt									
5203 Laatoitustyöt									
5204 Vedeneristystyöt (talotehtaan omavalvonta)									
5600 Lasitus									
17 Talotekniikkaan liittyvät tarkistukset									
1701 Toimintakoevalmiuden totetaminen									

1702 TATE yhteiskoekäyttö (toimintakoe)									
1703 Pohja- ja ulkoviemäreiden kuvaus ja tarkistuspöytäkirja									
1704 Luovutusasiakirjojen tarkastus ja vastaanotto LVIS									
18 Luovutusvaihe									
1801 Itselleluovutus									
1802 Suunnittelijoiden tarkastukset									
1803 Valvojien ennakkotarkastukset									
1804 Tilaajan vastaanottotarkastus									
1805 Rakennus- LVI-tuotteiden kelpoisuuden tarkastus									
1806 VSS tarkastus									
1807 Hiisitarkastus									
1808 Kaukolämmön käyttöönotto									
1809 Tiiveyskoe									
1810 Paloilmoitinjärjestelmän käyttöönotto- ja varmennustarkastukset									
1811 Energiatodistus									
1812 KVV / IV-töiden loppukatselmus									
1813 Palotarkastus ja ennakkotarkastus									
1814 Kaukolämmön lopputarkastus									
1815 Sähköasennusten varmennustarkastus									
1816 Rakennusvalvonnan loppukatselmus									