

27.11.2017

Kaarina Laine
Järvenpään kaupunki
Kaupunkikehitys
Seutulantie 12
04410 Järvenpää

Maantien 1452 parantaminen Pietilän yritysalueen kohdalla (tie- ja rakennussuunnitelma) ja muu Pietilän yritysalueeseen liittyvä kunnallistekniikka – Tehtävän suunnitteluttaminen

Tehtävä

Suunnitteluttamistehtävä on muuttunut, laajentunut alkuperäisen toimeksiannon jälkeen. Suunnitteluttamisesta on tehty yksi lisäyötarjous, joka sisälsi 3 hankeryhmäkokousta sekä jätevesivirtaaman tarkastelun tarkistamisen. Ko. lisäyö mukaan lukien suunnitteluttaminen sisälsi yhteensä 8 kokousta.

Lisäyötarjous 2

Lisäkokoukset

Marraskuun loppuun mennessä hankeryhmän kokouksia on pidetty yhteensä seitsemän (10.3., 20.4., 19.5., 14.6., 12.9., 25.10. ja 30.11). Lisäksi on pidetty kaksi kokousta operaattoreiden kanssa (29.5. ja 26.6.) sekä erillinen palaveri kaavoitukseen ja melumallintamiseen liittyen 17.11.2017

Esitämme, että laskutamme lisäyönä kaksi kokousta.

Suunnittelutyön / suunnitteluttamistehtävän laajentuminen

Suunnittelutyö on selvästi laajentunut alkuperäisestä toimeksiannosta, minkä seurauksena suunnitteluttamistyön laajuus on muuttunut. Laajentunut suunnitteluttamistyö sisältää seuraavat osa-alueet:

- Lisäpohjatutkimusohjelmien kommentointi
 - maantien tasauksen noston aiheuttama lisäpohjatutkimusohjelma
 - kalliopinnan kartoituksen aiheuttama lisäpohjatutkimusohjelma
 - vedenjohtavuusmittaustyön ohjelman kommentointi
- Laajentunut suunnittelualue / suunnitteluttamistehtävän laajentuminen
 - Soolokadun länsipuolella olevien katujen katu- ja rakennussuunnittelu
 - tiesuunnitelma-aineiston tarkastaminen toiseen kertaan muuttuneiden ratkaisuiden johdosta
 - valaistussuunnitelman tarkistaminen myös siltojen osalta

27.11.2017

Työryhmä

Lisäyön suorittavat seuraavat henkilöt:

- suunnitteluttaminen + kokoukset - Johanna Plihtari-Siltanen – SKOL 02 - 90 h
- geotekniikka - Esa Patjas – SKOL 01 – 15 h
- vedenjohtavuusmittaukset - Esa Kallio – SKOL 01 – 5 h
- valaistus - Saara Peltonen – SKOL 03 – 4 h
- kunnallistekniikka – Tero Pyrhönen – SKOL 01 – 10 h
- ympäristösuunnittelu - Jouko Waris – SKOL 02 – 4 h

Aikataulu

Suunnittelutyön ja suunnitteluttamisen aikataulu selviää, kun kaava-asiat on lyöty lukkoon.

Sopimusehdot, veloitusperusteet ja kustannukset

Toimeksiannossa noudatetaan Järvenpään kaupungin ja Sito Oy:n välistä puitesopimusta "Yhdyskuntatekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2014 – 2016" ja kaupunkikehityslautakunnan päätökseen 15.9.2016 § 46 optioiden käytöstä vuosille 2017-2018 sekä "Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013" (RT 13–11143).

Palkkiomuoto on aikapalkkio henkilöryhmittäin (KSE 5.2.3) ja veloitushintoina käytetään puitesopimuksen mukaisia veloitushintoja.

Lisäyön palkkioksi olemme arvioineet **12 830 €** (alv 0 %)

Tehtävä jakaantuu kustannusten osalta seuraavasti:

- vesihuollon suunnitteluttaminen (jätevesi-, vesijohto- ja hulevesisuunnittelu) – **2 566 €** (alv 0 %)
- Mt 1452 tie ja rakennussuunnittelu ja katujen + viheralueiden suunnitteluttaminen – **10 264 €** (alv 0 %)

Olemme tarjousta laatiessamme ottaneet huomioon verotusta, ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja ja työehtoja koskevat velvoitteet.

Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksemme on voimassa 31.12.2017 asti.

27.11.2017

Lisätiedot

Tarjouksesta antaa lisätietoja Johanna Plihtari-Siltanen, puh. 040 199 3521, sähköposti: johanna.plihtari-siltanen@sitowise.com

Toivomme tarjouksemme soveltuvan teille ja johtavan yhteistyöhön kanssamme.

Sito Oy

Johanna Plihtari-Siltanen
projektipäällikkö

Mikko Kauppinen
osastopäällikkö