

Investointiohjelma	Sitova määräraha	Hanke	Kommenttia tai selvitystä	Summa / Alkuperäinen TA	Summa / Toteuma 2022	Summa / Käyttämättä 2022	Summa / Siirtyvä €	
ICT-investoinnit	ICT-investoinnit	Finna yhteensopiva/ integroitava k	Aloitus siirtyi 10/22 --> 2/23	-20 000	0	-20 000	-20 000	
		Kauken arkistojen digitointi	Seutulantaloon arkistoinneisto on muutettava sähköiseksi. Aineistoa on paljon, jota ei siirretä muihin tiloihin, vaan säilytetään jatkossa sähköisenä. Digitoitava aineisto tulee seuloa ensin, johon tarvitaan resursseja, jonka tämä mahdollistaa. Vuoden 22 aikana ei päästy seulon tavoitteisiin ja siten skannattavaa aineistoa ei lähtenyt digitoitavaksi.	-155 000	-60 429	-94 571	-94 000	
		Kirkkes kirjastojärjestelmän vaihto	Projektin käynnistyminen viivästyi 12/22 asti	-30 000	0	-30 000	-30 000	
		Lupapisteiden kehittäminen	Hanke on viivästynyt Sarastiasta johtuen	-18 000	0	-18 000	-18 000	
		Mediaseurantatyökalu	Resurssisysteistä ei ehditty edistää 2022	-20 000	0	-20 000	-20 000	
		Paikkatietojärjestelmän kokonaisu	Maankäytön toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottovaiheet ja koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan v 2023. Käyttöönotto alkoi vuoden viiveellä	-320 000	-119 209	-200 791	-200 000	
		Rakennusvalvonnan arkistojen dig	Rakvan Seutulantaloon arkistoinneisto on kaupungin isoimpia, joita jatkossa säilytetään vain sähköisesti. Seulontatyö on viimeistely ja aineistoa saadaan taas digitoitavaksi. Siirrettävä summa edistää aiempaa suuremman aineiston digitointia kerralla. Aineistoa on seulottu yhden hengen voimin ja vaikka v. 22 aineistoa lähti digitoitavaksi suuri määrä rahaa jäi käyttämättä.	-37 000	-28 915	-8 085	-8 000	
		Somehallintatyökalu	Resurssisysteistä ei ehditty edistää 2022	-20 000	0	-20 000	-20 000	
		Sähköinen arkisto	Käyttöönotto myöhästyi suunnitellusta ja toteutusta tehdään vielä 2023 puolella.	-126 000	-79 211	-46 789	-46 000	
		Tekninen alusta digitaalisille palvel	Digitalustan käyttöönotto viivästyi suunnitellusta ja pilottipalvelujen viimeistelytehtävät ajoittui 2023 puolelle.	-250 000	-191 999	-58 001	-58 000	
ICT-investoinnit Summa				-996 000	-479 763	-516 237	-514 000	
ICT-investoinnit Summa				-996 000	-479 763	-516 237	-514 000	
Kalusto investoinnit	Konpa	Perhelän ensikertainen kalustaminen	Vuodelle 2023 tarvittavat jatkotoimenpiteet on tunnistettu ja niihin sisältyy mm. fokushuoneiden akustiikan parantaminen.	-430 000	-361 322	-68 678	-68 000	
		Konpa Summa			-430 000	-361 322	-68 678	-68 000
		Opka	Harjulan ensikertainen kalustaminen	Vuonna 2022 käyttämättä jäänyt määräraha	-175 000	-141 707	-33 293	-33 000
			Koivusaaren käsityöluokan työstöl	Vuonna 2022 käyttämättä jääneet perusopetuksen oppilaskalusteiden ja luokkien varustuksen määrärahasta esitetään siirrettäväksi Koivusaaren käsityöluokan varustamiseen.	-250 000	-16 316	-233 684	-150 000
		Opka Summa			-425 000	-158 023	-266 977	-183 000
		Hyvo	Virtuaalinen opisto	Toteutus siirretty vuodelle 2023	-50 000	0	0	-50 000
			Opiston hallintajärjestelmien uusim	Toteutus siirretty vuodelle 2023	-15 000	0	0	-15 000
Hyvo Summa			-95 000	0	0	-95 000		
Kalusto investoinnit Summa				-950 000	-519 345	-335 655	-346 000	
Kehitysinvestoinnit	Kehitysinvestoinnit	Robotisaatio	Robotisointi- ja auton Automatisoinnin käyttötapauksia saatiin tunnistettua vasta loppuvuodesta 2022. Toteutukset näiden osalta 2023.	-250 000	-93 247	-156 753	-156 000	
		Tiedolla johtaminen/ tuottavuus	Tiedolla johtamisen tiekartan valmistuminen ja toteuttaminen myöhästyi ja siirtyi toteutettavaksi 2023.	-250 000	-203 118	-46 882	-46 000	
		Tietovaraston kehitys- ja automaati	Tiedolla johtamisen tiekartan valmistuminen ja toteuttaminen myöhästyi ja siirtyi toteutettavaksi 2023.	-84 500	0	-84 500	-84 500	
		Kehitysinvestoinnit Summa			-584 500	-296 365	-288 135	-286 500
Kehitysinvestoinnit Summa				-584 500	-296 365	-288 135	-286 500	
Kunnallistekniikka	Infran peruskorjaus	Katujen peruskorjaus	peruskorjaushankkeiden toteutus siirtyi vuodelta 2022 vuodelle 2023.	-920 000	-80 440	-839 560	-839 000	
		Katuvalaistus	Hankkeet jatkuvat vuodelle 2023, materiaali- ja palvelu-vaikutukset hankkeiden tilausaikatauluihin toteutuksessa vuoden 2023 kohteiden lisäksi.	-250 000	-39 780	-210 220	-210 000	
		Keskusta-alueen viheralueiden ja k	Jatkuva tarve käytölle pienissä parannuskohteissa kohteissa	-40 000	-10 341	-29 659	-29 000	
		Puistot	hankkeet jatkuvat vuodelle 2023.	-440 000	-256 647	-183 353	-183 000	
		Wärtsilän teollisuusalue	Hankkeen viimeistely jatkuvat vuodelle 2023.	-1 850 000	-1 560 436	-289 564	-68 000	
		Infran peruskorjaus Summa			-3 500 000	-1 947 644	-1 552 356	-1 329 000
		Uudet alueet	Alhotien alue	Hanke siirtyi vuodelle 2023	-10 000	30 689	-40 689	-10 000
Haarajoen pato, kalaportaati	vesilupahakemuksen käsittely keskeneräinen		-210 000	-2 698	-207 302	-20 000		
Hulevesirakenteet	Käytetään Pajalanpihaan hulevesialtaiden rakentamiseen.		-368 000	-11 373	-356 627	-356 000		

Kunnallistekniikka	Uudet alueet	Kunnallistekniikan jakamaton	Bussipysäkit, Pop up puisto, Vanhan valtatie suojatien korotus vaativat siirtoja edelliseltä vuodelta. Lisäksi varauduttava kulttuuripuiston kunnallistekniseen rakentamiseen (suunnittelu 2023, toteutus 2024) Lisäksi varauduttava vesisuihkulähde toimenpiteisiin (suunnittelu 2023, luvitus ja mahdollinen toteuttaminen 2024) Lisäksi Rantapuiston kuvauspaikka (viestintä 2023).	-300 000	-84 391	-215 609	-215 000
		Kunnallistekniikan suunnittelu	suunnittelutilanne keskeneräinen Ainolan alueella	-725 000	-120 143	-604 857	-604 000
		Lehmustien pientalotontit	Hanke jatkuu vuodelle 2023 ja siihen liittyvät lisätyöt	-800 000	-119 962	-680 038	-680 000
		Lepola IV	Hanke jatkuu vuodelle 2023	-740 000	-259 209	-480 791	-285 000
		Pietilän yritysalue	hankkeet jatkuvat seuraaville vuosille. Hankkeita aloitettu ja jatkuvat	-500 000	-3 120	-496 880	-200 000
		Poikkien yritysalue ja Ainola	Väylän toteuttamissopimus aikataulut muuttuneet ennakkoidusta. Jätetty siirtämättä 1 794 Me, tämä summa siirretään 2025 talousarvioon Väylän yhteistyöhankkeena.	-5 196 000	-3 001 079	-2 194 921	-400 000
		Yleisten alueiden viimeistely	Viimeistely tarpeita mm. Keskusta ja Ainola	-300 000	-76 819	-223 181	-177 000
		Uudet alueet Summa		-9 149 000	-3 648 105	-5 500 895	-2 947 000
Kunnallistekniikka Summa			-12 649 000	-5 595 749	-7 053 251	-4 276 000	
Liikuntapaikat	Liikuntapaikat	Juholanmäen tekojäähä jäädytyskor	Hankinta viivästynyt kilpailutuksen valituksen vuoksi. Hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen kilpailutus aloitettu uudestaan. Toteutus vuonna 2023	-727 000	-3 601	-723 400	-723 400
		Keskustan liikuntapuisto	Liikuntapuiston kehittäminen siirtyi pääosin vuodelle 2023	-725 000	-231 149	-493 851	-493 851
	Liikuntapaikat Summa			-1 452 000	-234 750	-1 217 251	-1 217 251
Liikuntapaikat Summa			-1 452 000	-234 750	-1 217 251	-1 217 251	
Talonrakennus	Allianssin tekniset investoinnit	Pehtoorin päiväkodin muutostyöt	Pehtoorin pk muutos Hyvinvointialueen käyttöön	-1 000 000	-553 590	-446 410	-300 000
	Allianssin tekniset investoinnit Summa			-1 000 000	-553 590	-446 410	-300 000
	Talonrakennus	Hyvinvointikampuksen päiväkot	Takuuajan kuluja	-56 000	-34 826	-21 174	-21 000
		JYK ja Juhola - uudisrakennus	Työmaa on myöhässä aikataulusta, joten kustannukset kertyvät hieman myöhemmin ja siirtyvät vuoden 2023 puolelle	-15 831 000	-14 266 021	-1 564 979	-1 564 979
		Kaupungin varikko	Hankkeen budjetti ylittyy johtuen asfalttijätteen kustannuksista. Takuuajan kuluja	-3 924 914	-3 914 660	-10 254	-10 254
		Kyrölään koulun muutos (pk)	hanke viivästynyt, toteutuu v.2023	-100 000	-18 442	-81 558	-81 558
		Oinaskadun hanke	Oinaskadulta siirtyy vuodelle 2023 pihaurakan 2. vaihe eli piha-alueet, jotka voidaan tehdä vasta kun Lampaanpolskan päiväkot on purettu	-7 551 000	-6 611 967	-939 033	-939 033
		Harjula	Siirretään vuodelle 2024 tulossa rakennuttajan (Firan) kustannuksia	-5 745 000	-4 238 514	-1 506 486	-240 000
	Talonrakennus Summa			-33 207 914	-29 084 431	-4 123 483	-2 856 823
Talonrakennus Summa			-34 207 914	-29 638 020	-4 569 894	-3 156 823	
Vesihuollon investoinnit	Jäve investoinnit	Lehmustien pientalotontit	Hankkeen siirtyminen vuodelta 2022 vuodelle 2023	-700 000	-8 801	-691 199	-170 000
		Pietilän yritysalue	Järvenpään sitovan kokonaisinvestointien säästöstä siirretään hankkeelle 600 te, koska hankeella ei ole investointiohjelmassa määrärahaa vesihuoltoon vuodelle 2023	0	0	0	-600 000
		Ainolan keskus	Lisätty v. 2021 siirtoraha 1,1 Me Talousarvioon 2022. Hanke ylittyy, mutta jäi kesken. Järvenpään sitovan kokonaisinvestointien säästöstä tähän siirretään 300 te johtuen Alueen jatkorakentamisesta ja kustannusarvion kasvusta alkuperäisestä arviosta.	-1 300 000	-1 380 236	80 236	-300 000
		Väylän ja Elyn yhteishankkeet	Järvenpään sitovan kokonaisinvestointien säästöstä siirretään hankkeelle 200 te, koska hankeella ei ole investointiohjelmassa määrärahaa vesihuoltoon vuodelle 2023	0	0	0	-200 000
		Annitädinpiha	Järvenpään sitovan kokonaisinvestointien säästöstä siirretään hankkeelle 300 te, koska Talousarviossa 2023 ei ole huomioitu järven alitusputken kustannuksia.	0	0	0	-300 000
		Katujen peruskorjaus / Kuuselanka	Hankkeen siirtyminen vuodelta 2022 vuodelle 2023	-900 000	-8 692	-891 308	-600 000
	Jäve investoinnit Summa			-2 900 000	-1 397 729	-1 502 271	-2 170 000
Vesihuollon investoinnit Summa			-2 900 000	-1 397 729	-1 502 271	-2 170 000	
Kaikki yhteensä			-53 739 414	-38 161 721	-15 482 694	-11 966 574	