

## Päätösesitys

**Martela Oyj:n lisäyötarjous Perhelän sisustussuunnittelun tehtävissä.**

### **Alkuperäisen sopimuksen tunniste 2021.15.3**

Kattohintainen sopimus, jossa sopimuksen mukaiset tehtävät laskutetaan toteuman mukaan 89€/h enintään kattohintaan saakka.

### **Sopimuksen arvo ennen kattohinnan korotusta:**

24.920€ / 280 työtuntia

### **Esitetty kattohinnan korotus:**

12.460€ / 140 työtuntia

Perustelut:

Alkuperäinen sopimustuntimäärä 280. Suunnittelussa käyty läpi useampia vaihtoehtoja tilojen kalustamiseen ja sisustamiseen. Tilaajan budjetin tarkentuminen ja isot toimenpiteet kalusteinventaarion mukaisesti. Lisätöiden tarkempi kuvaus lisäyötarjouksessa (liite 1).

Esitetty tuntityötarve lisätöille yhteensä 219,5 h. Martela Oyj:n hyvitys tarjouksessa 79,5 h. Tarjottu lisäyötarve 140 h.

### **Sopimushinta korotuksen jälkeen:**

37.380€ / 320 työtuntia

Martela Oyj:n laskuttamat kustannukset hankkeelle uuden korotetun sopimushinnan jälkeen eivät ylitä kansallista pienhankintarajaa (60.000€). Päätös on tehtävissä virkamiespäätöksenä.

### **Päätös:**

Toteutuneiden ja tulevien lisätöiden esitetty hintavaikutus sopimukseen hyväksytään. Uusi sopimuksen kattohinta 37.380€. Tehtävät laskutetaan toteuman mukaan 89€/h enintään kattohintaan saakka.

---

Iiris Laukkanen, Hallintojohtaja, Järvenpään kaupunki